



Resposta ao requerimento de Maria Estela nº 196/2023

Prezado,

Atendendo à solicitação, venho por meio deste prestar informações acerca da construção do Espaço Saúde na Rua Paulo Scarcelli no Conjunto Habitacional Salvador Costa.

O Departamento de Obras e Serviços públicos informa que em contato com a empresa, foi informado que a mesma está aguardando a finalização da confecção das esquadrias da respectiva obra, isso ocasionou um atraso nas obras.

Salientamos que este departamento já efetuou notificação para que a obra seja concluída o quanto antes para logo estar a serviço da população.

Quanto aos status financeiro, informamos que já foi paga integralmente a primeira parcela do recurso proveniente do estado, referente a serviços já executados, além disso, não foi celebrado nenhum termo de aditivo da respectiva obra.

O prazo inicial para conclusão da obra é de 240 dias, no entanto, devido às chuvas intensas que incidiram sobre o município no fim de 2022 e inicio de 2023, ocasionou um atraso nas obras, mas reforçamos que o município tem fiscalizado a respectiva obra e cobrado providências da empresa responsável pela execução do objeto.

Álvares Machado, 15 de setembro de 2023.

Ana Carolina Sanvezzo Freitas
Diretora de Obras e Serviços
Eng. Civil - CRB/5063938960